

AUFHEIZPROTOKOLL FÜR ZEMENTESTRICH

MIT BESCHLEUNIGER
18 - 20 TAGE BELEGEREIF



ALLGEMEIN

Vor Belegen des Estrichs mit dem Belage sollte mit Hilfe eines CM-Gerät die Feuchtigkeit gemessen werden. Während des Aufheizens sollte gut stoßgelüftet werden (4 mal täglich jeweils 20 Minuten), kein Durchzug! Der frisch verlegte Estrich sollte während des ganzen Heizungsprozesses frei von Materialien und Gegenständen sein, damit eine ordentliche Austrocknung gewährleistet ist. Der Estrich ist nach 24 begehbar und nach 3 Tagen maximal bis zur Hälfte der ausgeschriebenen Endfestigkeit belastbar. **Außerdem sollte darauf geachtet werden dass die Fußbodenheizung nicht auf Automatik eingestellt ist, sondern auf manuellen Betrieb! Ohne Nachtabsenkung!**

Estricheinbau: _____

Aufheizbeginn: Frühestens am 5. Tag nach Einbau des Estrichs laut DIN 4725!

- ab dem 5. Tag 25°C
- ab dem 6. Tag um 10°C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur von 40°C
- ab dem 14. Tag um 10°C absenken bis auf 25°C und halten bis zum 18. Tag
- am 19. Tag CM-Messung bei 20°C durchführen

Datum, Unterschrift Bauherr/Bauleiter/Architekt

Datum, Unterschrift Bodenleger/Heizungsbauer